

月間工事予定表

作成 令和3年4月2日

工事名 阪急宝塚山手台 2 - 5 工区開発計画																					連絡先		現場代理人		仲舟井							
令和 3 年 5 月度																							携帯		0 8 0 - 2 4 1 7 - 6 7 4 9							
日・曜日 工 種		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
仮設道路・防災工							●				●							●														
樹木伐採工							●				●							●							●							●
撤去工事(小屋,張りコン水路,ガードレール 小段排水,東屋) 土工事(切土・盛土)							●				●							●							●							●
擁壁工事																		●							●							●
排水工事(汚水・雨水)																		●							●							●

備 考

- 1 . 工事進捗状況及び雨天等により多少作業工程が前後いたします。
- 2 . ゴールデンウィーク明けより本格的に樹木伐採工事・土工事・擁壁工事に着手致します。  
重機・機械等、複数使用しての作業となり、騒音・粉塵が発生いたしますが、騒音対策として低騒音型機械を使用し、粉塵対策として散水を徹底いたします。又、特に土工事及び擁壁工事(掘削時)は、岩盤部ではアイオン(破碎機)等を使用する為、騒音が発生いたしますが、細心の注意を払い作業を行う様徹底いたします。
- 3 . 造成計画及び工事に支障のない樹木は、宝塚市とも協議のうえ、現状保全に努めます。

(事業者連絡先)  
阪急阪神不動産株式会社 宅地戸建事業部  
担当：中村・堀池 06-6313-3409

月間工事予定図

